

## Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

Operačný program	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Názov MAS	Ipeľská Kotlina Novohrad
Kód projektu MAS <sup>1</sup>	Q108
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Kód výzvy na predkladanie ŽoPr	IROP-CLLD-Q108-512-006
Kód a názov aktivity	E1 Trhové priestory

Názov Užívateľa	Obec Kiarov		
Názov projektu	Obecná tržnica v obci Kiarov		
Kód projektu užívateľa	IROP-CLLD-Q108-512-006-001		
Miesto realizácie projektu <sup>2</sup>	Obec Kiarov – číslo parcely: 632/1		
Doba realizácie projektu	8 mesiacov		
Výška schváleného NFP	14 545,64 EUR	Skutočná výška NFP	14 545,64 EUR
Výška schválených COV	15 311,20 EUR	Skutočná výška COV	15 311,20 EUR
Predpokladaná celkové výdavky projektu <sup>3</sup>	15 311,20 EUR	Skutočné celkové výdavky projektu	15 311,20 EUR
Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS	<p>Projekt prispieva k naplneniu špecifického cieľa 5.1.2 IROP Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita E1 Trhové priestory. Zároveň projekt prispieva k naplneniu strategického cieľa CLLD Ipeľská kotlina – Novohrad, ktorým je do roku 2023 zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať miestne tradície pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu. Vybudovaná infraštruktúra bude slúžiť všetkým obyvateľom obce, aj prípadným návštevníkom a môže byť denne využívaná hlavne v letných mesiacoch. Prispieje k podpore lokálnych producentov a k zlepšeniu celkového vzhľadu obce.</p> <p>Realizáciou hlavnej aktivity projektu boli dosiahnuté ciele v súlade so špecifickým cieľom 5.1.2 IROP, a to vybudovanie trhového priestoru (spevnená plocha) s 2 ks predajnými stánkami, s účelom podpory lokálnych producentov výrobkov.</p>		

<sup>1</sup> Uviesť posledné 4-čísle ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD

<sup>2</sup> Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely

<sup>3</sup> Vrátane neoprávnených výdavkov

<p><b>Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu</b> (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)</p>	<p>V rámci administratívnej kontroly ZoP boli zistené nedostatky, výzva na doplnenie ZoP bola žiadateľovi zaslaná 30.3.2022 – táto bola doplnená včas a riadne k dátumu 01.04.2022. Ďalšie nedostatky neboli zistené, taktiež ani následne počas kontroly na mieste.</p> <p>ZoP č. IROP-CLLD-Q108-512-006-001-301, podaná na MAS dňa 28.3.2022 bola odoslaná z MAS na RO na kontrolu dňa 8.4.2022. RO vykonal kontrolu ZoP a k nemu prislúchajúcemu VO a dňa 1.8.2022 na MAS zaslal Správu o kontrole ZoP - v ktorej schvaľuje sumu vo výške na preplatenie cez MAS pre Vašu obec v plnej výške. RO na MAS uhradil finančné prostriedky dňa 16.8.2022, následne dňom 17.8.2022 boli finančné prostriedky v sume vyššie uvedenej prevedené na účet obce.</p>
<p><b>PRÍLOHA č. 1</b></p>	<p><b>Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu</b></p>
<p><b>PRÍLOHA č. 2</b></p>	<p><b>Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu</b></p>

